

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|--|--------------------------------------|----------------|------|----|-------------------|
| 项目名称 | 颐和园长廊彩画病害调查与勘察设计的 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市公园管理中心 | | | | 实施单位 | 北京市颐和园管理处 | | | |
| 项目负责人 | 荣华 | | | | 联系电话 | 62881144 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 175.75 | 169.67 | | 169.67 | 10.00 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 175.75 | 169.67 | | 169.67 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该项目为跨年项目。2020 年计划完成项目预算审计,勘察设计单位招标,开展现场彩画病害调查、数据分析等工作。 | | | | 完成了项目预算审计,勘察设计单位招标,现场彩画病害调查、数据分析等工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 长廊长度 | | 728 米 | 728 米 | 5 | 5 | |
| | | | 长廊间数 | | 273 间 | 273 间 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 长廊彩画保护性修缮方案质量 | | 达到报送文物主管部门审核条件 | 达到报送文物主管部门审核条件 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成预算审计时间 | | 2020 年 4 月 | 2020 年 4 月 | 5 | 5 | |
| | | | 完成设计单位招标时间 | | 2020 年 5 月 | 2020 年 5 月 | 5 | 5 | |
| | | | 完成各项合同签署,组织开展彩画病害调查、数据分析等工作 | | 2020 年 6 月 | 2020 年 6 月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 175.75 万元 | 169.67 万元 | 15 | 14 | 预算评审核减项目经费。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过有效性的修缮方案、科学的方法等措施对长廊彩画进行保护修缮,以达到资金管控和使用的有效性 | | 有效使用资金 | 有效使用资金 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 为长廊彩画的保护修缮项目的实施健全前期工作 | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 丰富和完善颐和园古建筑彩画保护工作的经验,实现古建筑彩画保护工作的可持续性 | | 实现持续保护 | 实现持续保护 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意度 | | 委托单位满意度≥95% | 尚未完成 | 10 | 0 | 项目尚未完成,故尚未进行相关工作。 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 89 | |

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间,则按照该指标分值的 10%扣分;计算结果在 300%-500%(含 300%)区间,则按照该指标分值的 20%扣分;计算结果高于 500%(含 500%),则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。