

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	颐和园画中游建筑群彩画保护项目								
主管部门	北京市公园管理中心				实施单位	北京市颐和园管理处			
项目负责人	荣华				联系电话	62881144			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	298.66	224.99		224.99	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	298.66	224.99		224.99	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目为跨年项目。计划 2020 年度完成工程预算审计、工程量清单及招标控制价编制工作。组织完成工程施工单位招标及合同签署，办理开工手续，组织施工进场实施。				2020 年度完成工程预算审计、工程量清单及招标控制价编制工作。组织完成工程施工单位招标及合同签署，办理开工手续，组织施工进场实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	彩画除尘清洗、颜料层加固面积		2935 m²	2935 m²	10	10	
		质量指标	文物建筑工程质量检验评定标准		合格	合格	10	10	
		时效指标	完成预算审计、工程量清单及招标控制价编制时间		2020 年 4 月	2020 年 4 月	5	5	
			完成项目施工单位招标		2020 年 9 月	2020 年 9 月	5	5	
			完成项目各项合同签署		2020 年 9 月	2020 年 9 月	5	5	
			组织施工进场时间		2020 年 10 月	2020 年 10 月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数		298.66 万元	224.99 万元	10	8	预算评审核减部分项目经费
	效益指标	经济效益	减少年度零项维修，降低该区域彩画日常维护成本		得到有效保障	得到有效保障	10	10	
		社会效益指标	使彩画历史价值得到保护，文化和观赏价值得到提升		得到提升	得到提升	5	5	
			丰富景区旅游文化内涵，为游客提供和谐而优美的游览环境，提升首都精神文明建设		得到提升	得到提升	5	5	
		可持续影响指标	对特有的工艺、做法进行全面收集、整理，现场学习、实践，逐步建立一套记录与传承颐和园古建修缮传统工艺、做法的体系，培养颐和园古建修缮人才		技艺得到传承	技艺得到传承	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查		游客满意度≥90%	尚未完成	10	0	项目尚未完成，故尚未进行相关工作
总分						100	88		

填报注意事项：

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。